

ODPIS z dnia 22.09.2016

Wołomin dnia 21.09.2016

Starosta Wołomiński
ul. Prądyńskiego 3
05-200 Wołomin

Protokół z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Znak Sprawy: **PODK.6630.701 .2016**

Data wpływu wniosku: 08.09.2016

Sposób przeprowadzenia narady koordynacyjnej : SPOTKANIE (posiedzenie)
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej : Wołomin ul. Powstańców 8/10

Lokalizacja obiektu: obr. Sieraków, Słupno, Cegielnia gm. Radzymin
Przedmiot narady: kanalizacja sanitarna oraz odejścia wodociągowe w drodze powiatowej Słupno-Sieraków na odcinku od drogi krajowej S-8 do granicy powiatu z włączeniem do kanału w ul. Sikorskiego (kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna, wodociąg, kabel energetyczny, przepompownia ścieków)

Wnioskodawca: Highway Piotr Urbański

Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radzyminie

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej: Bożena Kowalewska - Główny Specjalista w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Uwagi i zalecenia uczestników narady koordynacyjnej:

1.Przewodniczący Narady

- Kopie map do celów projektowych przedłożone na Naradę Koordynacyjną utraciły aktualność w zakresie opracowania. Brak na mapie zainwentaryzowanej sieci teletechnicznej („Internet dla Mazowsza”)
- Przy punktach osnowy geodezyjnej prace ziemne wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności nie naruszając ich posadowienia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punkt należy wznowić lub odtworzyć przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.
- W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywać z zachowaniem ostrożności.
- Projektowana inwestycja usytuowana jest na terenie JW Sochaczew, kontakt telefoniczny – p. Gajewski, p. Wasilewski, tel. 602-47-42-01 (dot. Ark. 2.3 – 2.8).

2.WID

- Należy uzyskać decyzję na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym od zarządzającego ulicą (drogą).
- Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego od zarządzającego (zarządzających) ulicą (ulicami).
- Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym należy opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy. Projekt uzgodnić z Powiatowym Inspektorem Ruchu Drogowego.

Lista obecności uczestników narady koordynacyjnej z dn.21.09.2016

<i>Lp</i>	<i>Nazwa jednostki organizacyjnej lub zarządzającego siecią</i>	<i>Stanowisko Uczestnika narady</i>	<i>Imię i Nazwisko</i>	<i>Podpis</i>
1.	<i>Przewodniczący Narady Koordynacyjnej</i>	Uwagi na odwołanie (1)	Bożena Kowalewska	Podpis nieczytelny
2.	<i>Wydział Budownictwa</i>	Bez uwag	Paweł Susoł	Podpis nieczytelny
3.	<i>Wydział Inwestycji i Drogownictwa</i>	Uwagi na odwołanie (2)	Waldemar Jeznach	Podpis nieczytelny
4.	<i>PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa</i>	Uwaga na odwołanie (3)	Andrzej Baranowski	Podpis nieczytelny
5.	<i>Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Radzymin</i>	Bez uwag	Mirosław Dobczyński	Podpis nieczytelny
6.	<i>UMiG Radzymin</i>	Bez uwag	Robert Nogalski	Podpis nieczytelny
7.	<i>PSG sp. z o.o. Oddział Warszawa</i>	Uwaga na odwołanie (4)	Jacek Bukała	Podpis nieczytelny
8.	<i>PSG Sp. z o.o. Zakład w Ciechanowie</i>	Uwaga na odwołanie (5)	Waldemar Gajewski	Podpis nieczytelny
9.	<i>KBTO sp. z o.o.</i>	Uwagi na odwołanie (6)	Kamil Pielat	Podpis nieczytelny
10.	<i>ARMSA S.A.</i>	-	nb	-
11.	<i>JW. 3688 Sochaczew</i>	-	nb	-
12.	<i>Orange Polska S.A.</i>	-	nb	-
13.	<i>Projektant</i>	Wniesiono poprawki w/g załącznika	Mariusz Kowalski	Podpis nieczytelny
14.				

Z up. Starosty
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej
Bożena Kowalewska
Podpis nieczytelny

WPLYNEŁO DNIA:

22. 11. 2016

Za zgodność z oryginałem:

INSPEKTOR

Jolanta Zdrzewska

3.PGE - w miejscu skrzyżowania projektowanych urządzeń z istniejącą linią kablową SN-15kV na istniejące kable SN-15KV należy nałożyć rury ochronne typu AROT o śr. 160mm pod bezpośrednim nadzorem pracowników RE Legionowo tel. (22) 767-50-17

4.PSG - w miejscu (miejscach) zbliżeń i skrzyżowania (skrzyżowań) z siecią gazową prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed przystąpieniem do robót zgłosić nadzór techniczny do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie, ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa, tel: (22) 667-33-51.

5.PSG Zakład Ciechanów

Projekt kanalizacji sanitarnej uzgodnić z Polską Spółką Gazownictwa Oddział w Warszawie Zakład w Ciechanowie, ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanów – Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym.

6.KBTO

- Prace wykonywane w pobliżu infrastruktury IdM należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, pod nadzorem naszego przedstawiciela z zachowaniem norm TP S.A.
- W celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń elementów naszej infrastruktury oraz dokładnej jej lokalizacji w gruncie, prosimy o wykonanie przekopów kontrolnych.
- W momencie braku rur ochronnych w miejscu kolizji infrastruktury IdM z projektowanymi zmianami konieczne jest zainstalowanie zabezpieczenia w postaci rur grubościennych, dwudzielnych HDPE (min. 110mm).
- W przypadku uszkodzenia urządzeń będących własnością KBTO, inwestor lub wskazany przez niego wykonawca zostanie obciążony kosztami.
- Przed rozpoczęciem prac budowlanych wykonawca zobowiązany jest do poinformowania KBTO o planowanych robotach przynajmniej 14 dni przed ich rozpoczęciem (503-159-347 Kamil Pielat).
- Przed rozpoczęciem prac wykonawca wystąpi do KBTO o warunki techniczne.
- Uzgodnienie wstępne uwarunkowane jest spełnieniem powyższych wytycznych.

7.Poprawki wprowadzone przez Projektanta

- Ark.2.1 - usunięcie przyłącza P12 (pkt.27-28) oraz przyłącza P13 (pkt. 29-30) wraz z usunięciem studni w pkt. 30,
 - dostawienie studni DN1000 w punkcie 32,
 - przesunięcie studni w punkcie 151 w celu odsunięcia od gazu g20 (min. odległość 1,5m).
- Ark. 2.3 - przesunięcie studni i przyłączy P157 i P158 w punkcie 437.
- Ark. 2.5 i 2.6 - przesunięcie sieci bliżej krawędzi jezdni na odcinku od przepompowni Pp4 w punkcie 674 do punktu 748 (przesunięcie studni w punktach 675, 682, 685, 687, 694, 702, 705, 713, 726 i 744 oraz przesunięcie odejść przyłączy w punktach 680, 689, 692, 697, 699, 711, 715, 717, 719, 723, 728, 735, 737, 741, 746).
- Ark. 2.6 - przesunięcie przyłącza do dz. nr 486 w punktach 761, 762, 763,
 - przesunięcie sieci w zakresie punktów od 770 do 838 (przesunięcie studni w punktach 774, 781, 797, 803, 808, 817, 821, 829, 833 oraz przesunięcie odejść przyłączy w punktach 772, 778, 790, 796, 799, 801, 810, 812, 819, 826, 831).
- Ark. 2.6 i 2.7 - przesunięcie sieci w zakresie punktów od 859 do 881 (przesunięcie studni w punktach 861, 865, 877 oraz przesunięcie odejść przyłączy w punktach 862, 869, 871, 875, 879).
- Ark. 2.8 - zmiana trasy kanalizacji sanitarnej na działce nr 68,
 - likwidacja kanału ks z pasa drogowego ul. Szkolnej,
 - zmiana lokalizacji szafki energetycznej i przyłącza.

WYKONAWCA

05.10.2016